



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
MECI - CALIDAD - SISTEDA

FORMATO  
PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CODIGO: R-DE-03

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014

PROYECTOS	SUBPROYECTOS	METAS SUBPROYECTO	INDICADOR PROYECTO			ACTIVIDADES	Fecha Inicial de actividad	Fecha final de actividad	VALOR DEL PROYECTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO (Evidencias)	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
			NOMBRE INDICADOR	VALOR ACTUAL DEL INDICADOR	VALOR ESPERADO								
Optimización de sistema de tratamiento de agua potable y redes de acueducto+A1:AG84 del municipio de Garagoa departamento de Boyacá fase II			#PTAP existentes optimizadas.	1	5	Se está trabajando en los ajustes técnicos necesarios con el equipo interno de la Gerencia Técnica. Previa a la radicación del ajuste del proyecto se radica en el MVCT la solicitud de recursos adicionales para la posterior ejecución del proyecto. En acuerdo con los conceptos realizados por los profesionales especialistas estructurales y geotécnicos, se adelanta la digitalización de planos, detalles técnicos, y elaboración del presupuesto. se radico el 05 de Junio del presente año y se encuentra suspendido. 64.79% de avance	31/01/2017	31/12/2017	\$ 1.164.128.210	SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA	ESPB S.A. E.S.P		
Construcción sistema de potabilización casco urbano del municipio de Monguí						Se hizo entrega de obra al Municipio de Monguí el día 15 de Junio de 2017, se cumplió con el 100%.	31/01/2017	31/12/2017	\$ 273.227.422	SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA	ESPB S.A. E.S.P		
Construcción obras para la optimización del servicio de acueducto del municipio de Chiquinquirá						Actualmente el proceso se encuentra en viabilidad técnica, estando pendiente la parte jurídica con respecto a los requisitos prediales, los cuales están en procesos y trámites para su respectivas autorizaciones y permisos por donde cruzan las líneas 14 y 16. Para lo cual se han realizado concertaciones entre Ministerio y ESPB, con el fin de encontrar posibles soluciones, ya que a la fecha los propietarios se niegan a conceder los permisos.	31/01/2017	31/12/2017		SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA	ESPB S.A. E.S.P		
Optimización del sistema alcantarillado combinado y sistema de tratamiento PTAP y PTAR del municipio de Chivor						El proyecto se encuentra en estado de formulación para su posterior radicación ante el MVCT	31/01/2017	31/12/2017				ESPB S.A. E.S.P	
Rehabilitación sistema de tratamiento de agua potable y redes de acueducto del municipio de Camphemoso						El proyecto ya se radico ante el MVCT, según radicado 2017ER096591 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017	31/01/2017	31/12/2017				ESPB S.A. E.S.P	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
MECI - CALIDAD - SISTEDA

FORMATO  
PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CODIGO: R-DE-03

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014

		4,4%						CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA		ESPB S.A. E.S.P	
<p>Convenio interadministrativo entre la ESPB S.A. E.S.P. y el SENA con el propósito de aunar esfuerzos para la realización de actividades de capacitación para el fortalecimiento técnico a los operarios de los sistemas de abastecimiento de agua potable, para la certificación de competencias laborales a los fontaneros de los Municipios vinculados con el PDA-PAP Boyacá; a fin de garantizar la cantidad, continuidad y calidad fisicoquímica del agua, para disminuir el índice del riesgo del consumo del agua.</p>	BOYACA CON CALIDAD DE AGUA				30	<p>El inicio de dichas capacitaciones se dieron en el mes de mayo del 2017 en los municipios capitales de cada provincia con una intensidad horaria de una semana por cada curso, esto con el fin de capacitar y certificar en competencias laborales a los operadores de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Estas jornadas responden a la necesidad de garantizar la cantidad, continuidad y calidad fisicoquímica del agua, disminuyendo el índice de la calidad del agua en cada uno de los municipios pertenecientes a las provincias en mención.</p>	31/01/2017	31/12/2017				ESPB S.A. E.S.P	
							31/01/2017	31/12/2017				ESPB S.A. E.S.P	
<p>Investigación en la remoción de hierro líquido y particulado en pozos de suministro de agua potable</p>					1	<p>Se realizaron actividades de trabajo de campo, caracterización y diagnóstico de la situación actual. Igualmente se trabajó la modelación, diagramación y conceptualización del trabajo y la identificación de fuentes puntuales y difusas de contaminación, con el ánimo de adelantar la iniciativa de remoción de hierro contenidas en aguas subterráneas en el municipio de Chiquinquirá.</p>	31/01/2017	31/12/2017				ESPB S.A. E.S.P	
<p>Apoyar la inversión de proyectos de acueducto y/o alcantarillado en zonas rurales del Departamento de Boyacá, mediante convenio tripartita entre el PDA, La Gobernación y la UPTC</p>					1	<p>1. Diagnóstico: Se tomó como insumo el informe de control y vigilancia IRCA 2016 suministrado por la secretaria de salud, en el que se identificó los acueductos rurales en riesgo alto e inviables sanitariamente, que pertenecen a los municipios vinculados con el PAP-PDA Boyacá, posteriormente se realizó filtro para los acueductos que cuentan con la póliza de estabilidad de obra, a fin de no intervenirlos, con ello se obtuvo el listado final de los acueductos a intervenir por el Plan De Aseguramiento De Calidad De Agua-PACA. Posteriormente se envió una solicitud vía correo electrónico a los alcaldes de los municipios incluidos dentro del proyecto, a fin de obtener una certificación de compromiso con el mismo y de esta forma implementar el Plan.  2. Una vez realizado el diagnóstico se toma como base para distribuir los 103 acueductos que hacen parte de la lista final en los 3 proyectos que integran al PACA, los cuales son:  • Estudios y diseños de detalle para la construcción de infraestructura en 58 acueductos rurales inviables sanitariamente y en riesgo alto en el</p>	31/01/2017	31/12/2017				ESPB S.A. E.S.P	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
MECI - CALIDAD - SISTEDA

FORMATO  
PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CODIGO: R-DE-03

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014

<p>Construcción red de conducción, red de distribución del acueducto y terminación PTAP de la zona urbana del municipio de santa rosa de Viterbo.</p>						<p>Actualmente se encuentra suspendido, y esta en espera del CDR para su respectivo reinicio, este se encuentra en un 67% de avance.  El radicado 2017EE0090404 en donde el MVCT aprueba la adición.</p>	<p>31/01/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>\$ 2.537.368.088</p>	<p>SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA</p>	<p>ESPB S.A. E.S.P</p>	
<p>Construcción y ampliación de acueducto del Municipio de Miraflores del Departamento de Boyacá</p>						<p>la ejecución del proyecto esta en un 100% y se liquidó con fecha del 15 de Agosto del año 2017</p>	<p>31/01/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>\$ 1.141.164.007,86</p>	<p>SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA</p>	<p>ESPB S.A. E.S.P</p>	
<p>Construcción de interceptor y aliviaderos para el sistema de alcantarillado combinado del municipio de Soatá</p>						<p>el día 06 de septiembre se da inicio a la obra física. Se dio cumplimiento a las obligaciones de componentes técnicos.</p>	<p>31/01/2017</p>	<p>31/12/2017</p>		<p>SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA</p>	<p>ESPB S.A. E.S.P</p>	
<p>Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del casco urbano del Municipio de Páez</p>						<p>Ya se cuentan con los permisos de servidumbres por parte de la Municipalidad, ya se adelantó el tema de rediseño sin embargo se encuentra suspendido debido a que está enmarcado en un convenio marco en el que también se encuentran los municipios de Toca, Páez A LA FECHA SE ESTA EFECTUANDO ANTE CORPOBOYACA LA SOLICITUD LA AFICION DE</p>	<p>31/01/2017</p>	<p>31/12/2017</p>		<p>SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA</p>	<p>ESPB S.A. E.S.P</p>	
<p>Construcción de interceptor para el sistema de alcantarillado del municipio de Toca</p>						<p>Ya se cuentan con los permisos de servidumbres por parte de la Municipalidad, ya se adelantó el tema de rediseño se encuentra en un</p>	<p>31/01/2017</p>	<p>31/12/2017</p>		<p>SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA</p>	<p>ESPB S.A. E.S.P</p>	
<p>Construcción colectores alcantarillado pluvial y sanitario sectores COLEGIO RAFAEL REYES - GLORIETA SAN JOSE Y SFCTOR HIGUFRAS - GI ORIFTA HOSPITAL</p>		<p>#Acueductos existentes optimizados.</p>		<p>8</p>		<p>A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DEBIDO A LA REFORMULACION PRESENTADA ANTE EL MVCT PARA ADICION EN RECURSOS A LA</p>	<p>31/01/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>\$ 3.257.717.084</p>		<p>ESPB S.A. E.S.P</p>	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
MECI - CALIDAD - SISTEDA

FORMATO  
PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CODIGO: R-DE-03

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014

Sector y Subsector	Municipio	Cobertura	Estado	Número	Descripción de la Obra	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor	Estado de Avance	Responsable	Observaciones
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN LA LINEA DE ADUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TOPAGA (SECTOR LA TRAVIESA)					El proyecto se encuentra en estado de formulación para su posterior radicación ante el MVCT	31/01/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Construcción de la optimización del sistema de alcantarillado del municipio de Briceño.	COBERTURA DE AGUA URBANA	99,75%			Se viene adelantando el trámite de Reformulación con los respectivos parámetros del OCCAD, donde se informa que la adición no puede sobre pasar el 20% del valor del contrato por lo que se viene realizando reuniones revisando balance de obra teniendo en cuenta los nuevos ítems generados de la excavación según Estudio de Suelos realizado, por lo que se hace necesario, verificar: Visita Técnica al Lugar de la Obra, Topografía, la modelación hidráulica del proyecto, balance final del proyecto, todo esto para soporte técnico de la Reformulación, se encuentra suspendido desde el 04 de abril de 2014, esta en proceso de liberación de los recursos.	31/01/2017	31/12/2017	\$ 982.569.123	SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA	ESPB S.A. E.S.P	
CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR MUNICIPIO DE BOAVITA					El proyecto se encuentra en estado de formulación para su posterior radicación ante el MVCT.	31/01/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CORRALES					Ya se radicó el proyecto ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en el mes de septiembre del año 2016 y se está a la espera de las observaciones.	31/01/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Construcción del sistema de acueducto del Municipio de Cucaita primera etapa			#Acueductos nuevos construidos.	2	el proyecto ha sido rediseñado por la ESPB y radicado ante el MVCT a fin de evaluar la alternativa propuesta y acceder a la adición en recurso necesario para cumplir con el objeto contractual, el proyecto se radicó el día 13 de junio del año en curso.	31/12/2017	31/12/2017	\$823.852.805,91	SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA	ESPB S.A. E.S.P	
Construcción del nuevo sistema de acueducto municipio de san luis de gaceno					el proyecto se encuentra en etapa de formulación	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Construcción primera etapa del plan maestro de acueducto del Municipio de Raquira.					• La Ingeniera geotécnica de la ESPB adelantó la formulación del concepto técnico Se adelantó visita técnica de parte de funcionarios del MVCT, el día 28 de abril en compañía de funcionarios de la ESPB, en donde se solicitaron la realización de actividades asociadas al PUEAA, verificación de la ampliación de la concesión del caudal, entrega de certificación de la interventoría de las labores ejecutadas por el contratista, caracterización fisicoquímica del agua y evaluación del tratamiento propuesto.  • Se concertará un comité con el MVCT y la Gobernación de Boyacá, para la socialización de las decisiones tomadas por la ESPB respecto a la ejecución del contrato de obra e interventoría.  • Sujeto a la presentación del informe de ejecución real del contratista de parte de la interventoría, se concertará reunión entre la ESPB y la Gobernación de Boyacá. Para este se encuentra en estado de radicación.	31/12/2017	31/12/2017	\$981.460.600,00	SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA	ESPB S.A. E.S.P	
Construcción Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Municipio Toguá			#Estudios y diseños de Planes Maestros			31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
MECI - CALIDAD - SISTEDA

FORMATO  
PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CODIGO: R-DE-03

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014

Descripción de la actividad	de Acueducto y/o sus componentes realizados.	10	Estado		Código	Valor	Observaciones	Responsable	Fecha
			Inicio	Fin					
Formulación y elaboración de los planes maestro de acueducto y del municipio de Sotaquirá			este se encuentra en estado de radicación.	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
construcción primera etapa del plan maestro de acueducto del municipio de sachica			este se encuentra en estado de formulacion	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
PARECONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE			El proyecto se encuentra en estado de formulacion para su posterior radicacion ante el MVC	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Obras prioritarias primera etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado municipio de Sutatenza, Departamento de Boyacá fase 1.			el proyecto se encuentra en reformulacion en el area tecnica de la ESPB	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Plan maestro de acueducto y alcantarillado Socotá			este se encuentra en estado de radicación.	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Plan maestro de acueducto y alcantarillado Nobsa-Nazareth			se cerro este proceso según oficio No. 000803 de fecha 24 de Mayo de 2017, en la cual dice: el objeto del proyecto solamente abarca el plan maestro de alcantarillado, de acuerdo al contrato que se tiene para elaboracion de estudios y diseños, para este municipio no se planteo el plan maestro de acueducto.	31/12/2017	31/12/2017	ANULADO	SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA	ESPB S.A. E.S.P	
OBRAS PRIORITARIAS, PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ALMEIDA, BOYACA, FASE 1			El proyecto se encuentra en estado de formulacion para su posterior radicacion ante el MVCT. En el mes de Mayo se radico.	31/12/2017	31/12/2017	\$ 1.354.392.186		ESPB S.A. E.S.P	
Construcción de la Optimización del Sistema de Acueducto Para el Municipio de Tenza				31/12/2017	31/12/2017				
Construcción plan maestro de acueducto del Municipio de Muzo-Boyacá			el proyecto se encuengtra en proceso de formulacion	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
MECI - CALIDAD - SISTEDA

FORMATO  
PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CODIGO: R-DE-03

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014

Acompañamiento por parte del PDA al municipio de Cucaita en el proceso de búsqueda de fuentes hídricas subterráneas	Nuevas fuentes de abastecimiento de agua para las áreas urbanas	99,75%	#Estudios y diseños para construcción de pozos profundos, acueductos de nuevas fuentes hídricas y embalses.		6	el proyecto se encuentra en estado de formulación para su posterior radicación ante el MVCT y posterior ejecución	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Implementar los establecido en el area comercial de Plan de Aseguramiento 2017-2018 de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.	Prestadores y operadores de servicios públicos urbanos fortalecidos	99,75%	#Prestadores y operadores apoyados en la elaboración de esquemas tarifarios.		15	La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá ya realizó la formulación del Plan de Aseguramiento por las vigenias correspondientes al 2017 y 2018, este plan ya esta aprobado se apoyo en la elaboración de esquemas tarifarios a los municipios de chiquinquirá, covarachia, tuta, guican, toca, ramiñiqui	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Cumplir con las actividades propuestas para la vigencia del año 2017 del Plan de Aseguramiento de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.			%Cumplimiento del Plan de Aseguramiento a la Prestación de los Servicios.		1,50%	se actualizo y aprobo el plan de aseguramiento de los años 2017 y 2018 mediante aprobacion del subdirector de gestion empresarial el doctor ADOLFO LEON ESCOBAR PINEDA con acta numero 2017EE0017626 de fecha 08 de marzo de 2017. dentro de las actividades establecidas dentro el plan de aseguramiento se realizo la verificacion del diagnostico, estructura organizacional del prestador, manual de funciones, y manual de contratacion a los municipios de gachantiva, san miguel de sema, topaga, mongui y campo hermoso.	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Cumplir con las actividades propuestas para la vigencia del año 2017 del Plan de Aseguramiento de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.			#Prestadores y operadores municipales apoyados en el Fortalecimiento administrativo		40	re realizaron jornadas de asesoria sobre el manejo de desfericacion sgp-aspb a los municipios de macanal, lengupa. Se realizo asesoria en cargue SUI a los municipios de betetiva, la uvita, mongui, tasco, topaga, chiquinquirá y samaca, finalmente se realizo apoyo y revision a la liquidacion del plan de aseguramiento del convenio interadministrativo 2181 de 2013.	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Realizar el diagnostico técnico, administrativo, financiero, operativo y legal de la prestación de los servicios en una de las comunidades indígenas del Departamento de Boyacá	Disminuir a un 4,4 % el indice de riesgo en la calidad de agua (IRCA) Urbano	4,40%	#Diagnósticos realizados para identificar la prestación, cobertura, calidad de servicios en las comunidades indígenas		1	actualmente la ESPB se encuentra en fase preparatoria del contrato (precontractual), con el fin de identificar la descripción de la necesidad con la que se pretende satisfacer los aspectos relacionados en agua potable y saneamiento potable en la comunidad indígena u'wa	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Construcción de alcantarillado sanitario, pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado Santa Teresa, Municipio de San Luis de Gaceno, Departamento de Boyacá			#Acciones orientadas a la construcción de PTAR		2	obra se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance de 40% y se requiere efectuar reformulación para adición en recurso debido a que se presentaron mayores cantidades en ítems como la excavación, lo que generó una redistribución del recurso inicial.	31/12/2017	31/12/2017	\$ 3.266.918.226	SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA	ESPB S.A. E.S.P	
Construcción del interceptor y optimización de las redes del sistema de alcantarillado combinado incluye construcción de la planta de tiramiento de agua residual del casco urbano del Municipio de la Uvita						el proyecto se encuentra en etapa de radicación No. 2016ER132878 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016.	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Municipio de Aquitania (PTAR)			#Apoyo a municipios en estudios y diseños para construcción de PTAR		1	La ESPB S.A. E.S.P. se encuentra adelantando la preformulación del proyecto. Se efectuó la recepción de la solicitud por parte de la entidad territorial, la verificación de la inclusión del municipio en la ESPB y la revisión componente documental de la información allegada.	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Rehabilitación de redes y construcción de interceptor para el sistema de alcantarillado combinado del Municipio Güicán de la Sierra						Ya cuenta con concepto favorable de viabilidad técnica y financiera por parte del MVCT, actualmente se encuentra en revisión jurídica para la posterior publicación en el SECOP	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Construcción interceptor alcantarillado combinado del municipio de Tipacoque			#Sistemas de tratamiento de aguas residuales optimizados y puestas en operación		4	En la obra ya cuenta con acta de recibo final, por lo cual cuenta con un avance del 100% Se realizó la entrega de las obra al municipio el 30 de mayo de 2017	31/12/2017	31/12/2017	\$ 1.891.815.346	SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA	ESPB S.A. E.S.P	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
MECI - CALIDAD - SISTEDA

FORMATO  
PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CODIGO: R-DE-03

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014

Rehabilitación de redes y construcción de interceptor para el sistema de alcantarillado combinado del Municipio el Espino				El proyecto se encuentra en estado de reformulación, este proyecto busca incrementar la capacidad de abastecimiento y la continuidad en el suministro.	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
construccion y optimizacion del sistema de alcantarillado para el casco yrbano para el municipio de buena vista				El proyecto se encuentra en estado formulado	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Construcción del interceptor del sistema de alcantarillado combinado del casco urbano municipio de Turmequé	Sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanos	99,75%	#Alcantarillados existentes optimizados	CONTRATO DE OBRA SUSPENDIDO DESDE EL 10 DE AGOSTO DE 2016 A LA FECHA; EXISTE PROBLEMA DE SERVIDUMBRE; SE ESPERA QUE LA ALCALDIA MUNICIPAL OBTENGA LA SERVIDUMBRE Y PERMISO DE VECINDAD RESPECTIVO, POR OTRA PARTE SE HACE NECESARIO LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PASO ELEVADO EN ARAS DE OBTENER EL PRESUPUESTO DE OBRA DEFINITIVO PARA REFORMULACIÓN . se encuentra suspendido desde el 02 de marzo de 2017.	31/12/2017	31/12/2017	\$ 762.430.872	SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA	ESPB S.A. E.S.P	
Construcción de interceptores y aliviaderos para el sistema de alcantarillado combinado del Municipio de Soata				No se ha contratado la interventoria por ende no se han iniciado las obras, la convocatoria se ha subido dos veces a pagina y no ha sido posible adjudicar por que los proponentes no cumplen con lo exigido en los pliegos. Por parte de la Gerencia Técnica se ha oficiado para que se haga el proceso de contratación de la interventoria	31/12/2017	31/12/2017	\$ 718.327.868	SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA	ESPB S.A. E.S.P	
Construcción interceptor del sistema de alcantarillado combinado del Municipio de Ventaquemada				La ESPB S.A. E.S.P. adelanta reformulación técnica y economica del proyecto	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES INTERNAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA				La ESPB S.A. E.S.P. adelanta reformulación técnica y economica del proyecto	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Construcción del interceptor, alivios y mejoramientos de las redes internas del sistema de alcantarillado combinado Municipio de Pesca, construccion de paso				ya cuenta con concepto favorable por parte del MVCT	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Construcción de la optimización línea de aducción sistema de acueducto y construcción del interceptor y optimización redes internas de sistema de alcantarillado de Tuta				Actualmente la ESPB se encuentra dando contestación a las observaciones técnicas emitidas por los evaluadores del MVC	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Construcción del sistema de alcantarillado pluvial del Municipio de Cubara del Departamento de Boyacá				La ESPB S.A. E.S.P. adelanta reformulación técnica y economica del proyecto	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RONDON				La ESPB S.A. E.S.P. adelanta reformulación técnica y economica del proyecto	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUINTOQUE SECTOR SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA				La ESPB S.A. E.S.P. adelanta reformulación técnica y economica del proyecto	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
Construcción del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario del Municipio de Chinavita			#Alcantarillados nuevos construidos.	Se encuentra en etapa de Reformulación. El Contratista e Interventor manifiestan que se debe aprobar este adicional para poder reiniciar la obra de acuerdo a lo establecido en el Acta de Suspensión N°1 (26-05-16).Las obras adicionales corresponden a las acometidas domiciliarias y a lo referente al Pozo 37 al Pozo 54 requieren técnicamente aprobación para el trámite, por lo que se encuentra en revisión Topográfica, posterior revisión de la modelación hidráulica para de esta manera determinar el Balance Presupuestal para el respectivo trámite ante el OCAD.	31/12/2017	31/12/2017	\$ 3.454.529.268	SEGÚN INFORMES QUE REPOSAN EN LA CARPETA	ESPB S.A. E.S.P	
construccion plan maestro de alcantarillado del municipio de nobsa				este proyecto se encuentra en la etapa de radicacion	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE.				el proyecto se encuentra en etapa de formulacion	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	
construccion plan maestro de alcantarillado fase I municipio san jose de pare			#Estudios y diseños de planes maestros de alcantarillado y/o sus componentes realizados.	el proyecto se encuentra en etapa de formulacion	31/12/2017	31/12/2017			ESPB S.A. E.S.P	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
MECI - CALIDAD - SISTEDA

FORMATO  
PLAN DE ACCIÓN

PROCESO:  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CODIGO: R-DE-03

VERSION : 2

FECHA: 04-04-2014

<p>obras prioritarias primera etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado municipio de Sutatenza, Departamento de Boyacá fase 1</p>				este proyecto se encuentra en la etapa de radicación	31/12/2017	31/12/2017		ESPB S.A. E.S.P		
<p>construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado fase I municipio de Guacamayas</p>					31/12/2017	31/12/2017		ESPB S.A. E.S.P		
<p>Apoyo a la elaboración de rediseños de ingeniería, puesta en marcha y operación del relleno sanitario del Municipio de Garagoa para las provincias de Oriente y Neira (Terminación del relleno sanitario)</p>	Ampliación y disposición final residuos sólidos	99,75%	#Rellenos regionales existentes apoyados	1	Actualmente se esta esperando la licencia ambiental del proyecto	31/12/2017	31/12/2017		ESPB S.A. E.S.P	
<p>Apoyo a la construcción , terminación, adquisición montaje de equipos y puesta en marcha del sistema integral y Regional de los Municipios de la Provincia de Márquez en el Municipio de Ramiriquí</p>		#Plantas de aprovechamiento apoyadas y construidas	2	El proyecto actualmente se encuentra en estado de formulación	31/12/2017	31/12/2017		ESPB S.A. E.S.P		
<p>Fortalecimiento de la recolección de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector para los municipios que integran la empresa de Servimarquez S.A. E.S.P.</p>		#Carros compactadores y/o maquinaria y equipos para la operación en rellenos gestionados.	2	El proyecto actualmente se encuentra en estado de formulación	31/12/2017	31/12/2017		ESPB S.A. E.S.P		
<p>Programa de educación ambiental enfocado a la separación en la fuente y al aprovechamiento de los residuos sólidos del Departamento de Boyacá</p>		#Programas de separación en la fuente regionales apoyados	2	El proyecto actualmente se encuentra en estado de formulación	31/12/2017	31/12/2017		ESPB S.A. E.S.P		
<p>Iniciativa de gestión integral de residuos sólidos, en área urbana del Municipio de Topaga Departamento de Boyacá en cuanto a la implementación de PGIRS regionales y municipales.</p>		#Iniciativas de gestión integral de residuos sólidos apoyadas.	1	El proyecto actualmente se encuentra en estado de formulación	31/12/2017	31/12/2017		ESPB S.A. E.S.P		
<p>Apoyo a la construcción , terminación, adquisición montaje de equipos y puesta en marcha del sistema integral y Regional de los Municipios de la Provincia de Márquez en el Municipio de Ramiriquí</p>		#Proyectos para nuevos rellenos sanitarios regionales, presentados.	1	El proyecto actualmente se encuentra en estado de formulación	31/12/2017	31/12/2017		ESPB S.A. E.S.P		
<p>Apoyar en la construcción relleno sanitario para la provincia Lengupá y Márquez</p>		#Proyectos formulados de alternativas tecnológicas, para el manejo de los residuos sólidos.	3	El proyecto actualmente se encuentra en estado de formulación	31/12/2017	31/12/2017		ESPB S.A. E.S.P		
<p>Apoyo a la actualización, ajuste y modificar el PSMV de los Municipios vinculados a la empresa de servicios públicos</p>	Planes y programas de gestión ambiental	99,75%	#Nuevos PSMV formulados , presentados y apoyados para su	5	se esta a la espera de la aprobación al plan ambiental	31/12/2017	31/12/2017		ESPB S.A. E.S.P	
<p>Apoyo para la consultoría para la actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos de los municipios de chisca, el Cocuy, el Espino, Chinavita, Macanal, Pachavita, Sutatenza, Tenza, Umbita, Tabaná, Ciénaga y Ramiriquí de las provincias de Gutiérrez, Oriente, Neira y Márquez del departamento de Boyacá</p>		#Municipios apoyados en la elaboración de Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos	2	se ha revisado el PGIRS de los Municipios anteriormente mencionados, con el fin de formular sugerencias y alternativas para la implementación del PEGIRS en dichos Municipios. Se cumplió en un 100% de todo el cuatrenio.	31/12/2017	31/12/2017		ESPB S.A. E.S.P		
<p>Apoyo consultoría para desarrollar la elaboración ajuste y actualización, del programa de uso eficiente y ahorro del agua para los municipios de Ciénaga, Macanal, Nuevo Colon, Ramiriquí, Tenza, Turmeque y Umbita en la jurisdicción de Corpochivor vinculados al PAP-PDA DE BOYACA</p>		#Municipios apoyados en la elaboración del plan de uso eficiente y ahorro del agua (PUEA)	6	Se esta gestionando la aprobación del proyecto para elaboración del Plan de Uso Eficiente de Ahorro del Agua para los Municipios ya mencionados en el objeto del proyecto, con el fin de comenzar el diagnóstico del PUEA para cada Municipio	31/12/2017	31/12/2017		ESPB S.A. E.S.P		
<p>PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN A LAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PTAR DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSOS, BOYACA</p>	99,75%				esta en el 98% terminado esta en etapa de liquidación					
<p>CONSULTORIA PARA LA FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE SOCOTÁ Y TOGUÍ; PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE VITERBO, TASCO Y VILLA DE LEYVA Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NOBSA (CENTRO POBLADO NAZARETH) DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA</p>	99,75%				EL CONSULTOR A LA FECHA SOLAMENTE HA RECIBIDO EL VALOR DEL ANTICIPO; NO SE GENERARON ACTAS PARCIALES DE ENTREGA Y PAGO, DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO; POR LO TANTO, EN LA PRESENTE ETAPA DE LIQUIDACIÓN, DE RECIBIRSE LOS PRODUCTOS A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, EL VALOR A CANCELAR SERA EL 70% DEL VALOR DEL CONTRATO MENOS EL VALOR DEL PRODUCTO CORRESPONDIENTE A SANTA ROSA DE VITERBO, EL CUAL NO SE EFICUO					

	REVISÓ	APROBÓ
CARGO:	Responsable de Proceso	Representante de la Alta Dirección
NOMBRE:	Jose Vicente Angarita Cañas	Juan Carlos Sichaca
FIRMA:		
FECHA:	13/06/2017	13/06/2017