

PROYECTOS MVCT Y MDEVP									
NO.	ENTIDAD FINANCIADORA	MUNICIPIO	No. CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	% DE AVANCE	FECHA DE INICIO	VALOR DEL PROYECTO	VALOR REFORMULADO	ESTADO ACTUAL
1	MVCT	SOATA	CTO OBRA: 006/2015 CTO INTER: 001/2017	CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR Y ALIVIADEROS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE SOATA	100%	02/08/2017	INICIAL OBRA \$673.628.828,29 INICIAL INTERVENTORÍA \$40.936.000,00	OBRA: 334.288.151 INTERVENTORÍA: 20.468.000,00 TOTAL PROYECTO \$1.073.083.952,75	EN EJECUCIÓN
2	MVCT SGP	TIPACOQUE	CTO OBRA: 004 DE 2016 CTO INTER 003 DE 2016	CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE	100%	07/03/2016	OBRA \$1.891.815.345,81 INTERVENTORÍA: \$95.444.800 TOTAL: \$1.987.260.145,81	N/A	TERMINADO, PAGADO Y LIQUIDADO
3	SGP DEPARTAMENTAL	SOGAMOSO	CTO. OBRA 001-2018 CTO INTERV 001-2018	CONSTRUCCIÓN NIVEL C TERRAZA 12 PARA EL RELLENO SANITARIO REGIONAL TERRAZAS DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE SOGAMOSO – BOYACÁ - ETAPA I.	100%	15/01/2018	OBRA: \$3.343.101.033,00 INTERVENTORIA: \$256.510.450,00 VALOR TOTAL: \$3.599.611.483,00	N/A	TERMINADO, PAGADO Y LIQUIDADO
4	MVCT SGP	BETEITIVA	CTO OBRA: 002/2017 CTO INTER: 003/2017	REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA.	100%	11/12/2017	INICIAL OBRA \$661.674.620,00 INICIAL INTERVENTORÍA \$46.318.639,95	OBRA: \$129.736.628,26 INTERVENTORÍA: \$9.081.563,98 TOTAL PROYECTO \$846.831.701,00	TERMINADO Y LIQUIDADO
5	MVCT SGP	GÚICAN	CTO OBRA: 001/2017 CTO INTER: 002/2017	CONSTRUCCIÓN BOCATOMA Y DESARENADOR ACUEDUCTO RURAL NUEVO MILENIO MUNICIPIO DE GÚICAN DE LA SIERRA, BOYACÁ	0%	02/10/2017	Valor obra: \$351.962.754,00 Valor interventoría: \$24.637.648,00 Valor total: \$376.604.044,00	N/A	LIQUIDADOS
6	PA-FIA-SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	ESPINO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 004 DE 2018	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES Y CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO EL ESPINO – BOYACÁ	71,42%	22 de octubre de 2018.	Valor Obra \$1.688.641.361,00 Valor Interventoría: \$88.248.020,00 Valor Total \$ 1.776.889.381	N/A	EJECUCIÓN-SUSPENDIDO EN REFORMULACIÓN
7	SGP DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL	GÚICAN	CTO OBRA N°002-2018 CONTRATO INTERVENTORÍA N° 003-2018	OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GÚICÁN DE LA SIERRA	0%	No se ha suscrito acta de inicio	Valor Obra \$1.595.793.001,64 Valor Interventoría: \$102.254.082,00 Valor Total \$1. 698.047.083,64	N/A	EN REFORMULACIÓN
8	PA FIA -SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	CUBARÁ	CONTRATO DE OBRA N° 003 DE 2018 CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 007 DE 2018	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CASCO URBANO- MUNICIPIO DE CUBARÁ.	8%	01/04/2019	Valor contrato Obra \$3.044.057.358,99 Valor contrato de Interventoría: \$182.212.800,00 Valor Total \$ 3,226,270,158,99	N/A	EJECUCIÓN
9	PA FIA -SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	CHIQUINQUIRÁ	CONTRATO DE OBRA N° 004 DE 2018 CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 008 DE 2018	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ	20%	13 DE NOVIEMBRE DE 2018	Valor contrato Obra \$14.531.620.501,00 Valor contrato de Interventoría: \$892.831.000,00 Valor total \$ 15.424.451.501	\$ 4.980.948.922	EJECUCIÓN- EN REFORMULACIÓN

NO.	ENTIDAD FINANCIADORA	MUNICIPIO	No. CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	% DE AVANCE	FECHA DE INICIO	VALOR DEL PROYECTO	VALOR REFORMULADO	ESTADO ACTUAL
10	SGP DEPARTAMENTO, SGP MUNICIPIO, REGALIAS DIRECTAS	AQUITANIA	CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2019 (MUNICIPIO) CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 001 DE 2019	OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, FASE 1	25%	27/03/2019	Total Proyecto \$ =3.395.502.949 Obra \$ 3.187.571.949 Interventoría \$ 207.931.000	NA	EJECUCIÓN
11	CAR, REGALIAS DIRECTAS DEPARTAMENTO, SGP DEPARTAMENTO, SGP MUNICIPIO	SAMACA	CONTRATO DE OBRA No. 001 de 2019 (MUNICIPIO) CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002 de 2019 (ESPB)	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SAMACÁ, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE	13,5%	03/04/2019	Total Proyecto \$ 8.190.320.524 Obra \$ 7.583.630.115 Interventoría \$ 606.690.409	NA	EJECUCIÓN
12	SGP DEPARTAMENTO, SGP MUNICIPIO	OTANCHE	CONTRATO DE OBRA No. 001 de 2019 (ESPB) CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 003 de 2019 (ESPB)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACÁ	30%	17/05/2019	Obra \$ 1.889.626.886 Interventoría \$ 113.099.633 Valor Total \$ 2.002.726.519	NA	EJECUCIÓN
13	SGP MUNICIPIO, REGALIAS DEPARTAMENTO	PAZ DEL RIO	CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 004 DE 2019	OPTIMIZACIÓN DE REDES SANITARIA Y PLUVIAL, ETAPA TRES DEL MUNICIPIO DE PAZ DEL RIO - BOYACÁ	75%	10/04/2019	Total Proyecto \$ 517.510.250 Obra \$ 483.710.250 Interventoría \$ 33.800.000	\$ 127.435.000	EJECUCIÓN-EN REFORMULACIÓN
14	SGP DEPARTAMENTO, REGALIAS DIRECTAS DEPARTAMENTO, SGP MUNICIPIO	GUAYATA	CONTRATO DE OBRA No. 006 de 2019 (ESPB) CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 005 de 2019 (ESPB)	CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SEPARADO DEL MUNICIPIO DE GUAYATA	0%	NO SE HA FIRMADO EL ACTA DE INICIO	Obra \$ 2.488.815.233,98 Interventoría \$ 155.210.875,89 Valor Total \$ 2.644.026.109,87	NA	POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE TIENE PENDIENTE LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PREVIA AL INICIO, CONTENIDA EN LA CLAUDSULA 8 DEL CONTRATO RESPECTIVO
15	REGALIAS DIRECTAS DEPARTAMENTO	DUITAMA	CONTRATO DE OBRA No. 004 de 2019 (ESPB) CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 006 de 2019 (ESPB)	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL SECTOR QUEBRADA LA AROMA – GLORIETA LAS AMÉRICAS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	0%	NO SE HA FIRMADO EL ACTA DE INICIO	Obra \$ 2.749.623.423,84 Interventoría \$ 132.631.770,57 Valor total \$ 2.882.255.194,41	NA	ACTIVIDADES PREVIAS ANTES DEL ACTA DE INICIO
16	REGALIAS DIRECTAS DEPARTAMENTO, SGP MUNICIPIO	ZETAQUIRA	CONTRATO DE OBRA No. 004 de 2019 (ESPB) CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 006 de 2019 (ESPB)	SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA- BOYACÁ	90%	12 JUNIO DE 2019	Obra \$ 103.170.707,39 Interventoría \$ 7.221.949,52 Valor total \$ 110.392.656,91	\$ 12.403,891	EJECUCIÓN-EN REFORMULACIÓN

**PROYECTOS VIABILIZADOS - EN PROCESO DE CONTRATACIÓN**

N	ENTIDAD FINANCIADORA	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR TOTAL	ESTADO ACTUAL
16	REGALIAS DEPARTAMENTO-SGP MUNICIPIO	PAIPA	CONSTRUCCIÓN LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAS DELICIAS –SAN MIGUEL- ESTACIÓN, INTERCEPTOR SOCHAGOTA, VILLA PANORAMA 1 Y 2 Y COLECTORES PLUVIALES C12 Y C17 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA"	Obra \$ 3.888.652.428 Interventoria \$ 257.750.522 Supervisión 165.856.118 Valor total \$ 4.312.259.068	EN CONTRATACIÓN
17	REGALIAS DEPARTAMENTO-SGP MUNICIPIO	SORACA	OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL MUNICIPIO DE SORACÁ"	Obra \$ 3.348.756.533 Interventoria \$ 272.903.790 Supervisión \$ 144.866.413 Valor Total \$ 3.766.526.736	EN CONTRATACIÓN
18	REGALIAS DIRECTAS DEPARTAMENTO SGP MUNICIPIO	BUENA VISTA	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE BUENA VISTA BOYACÁ.	Obra \$ 2.515.157.715 Interventoria \$182.273.754 Valor Total \$ 2.697.431.466	ACTIVIDADES PREVIAS AL ACTA DE INICIO
19	REGALIAS DEPARTAMENTO-SGP MUNICIPIO	MUZO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MUZO – BOYACÁ FASE 1".	Obra \$ 4.635.326.028 Interventoria \$ 312.973.003 Supervisión \$ 197.931.961 Valor Total \$ 5.146.230.992	ACTIVIDADES PREVIAS AL ACTA DE INICIO
20	SGP MUNICIPIO	ZETAQUIRA	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PTAP DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA FASE 1.	Obra Civil \$22.295.136 Supervisión \$ 891,805 Valor Total \$ 23.803.652	EN CONTRATACIÓN
21	REGALIAS DEPARTAMENTO-SGP MUNICIPIO	SAN JOSE DE PARE	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO FASE 1 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE.	Obra \$ 1.578.775.291 Interventoria \$ 126.718.928 Supervisión \$ 68.219.769 Valot Total \$ 1.773.713.988	EN CONTRATACIÓN
22	REGALIAS DEPARTAMENTO-SGP MUNICIPIO	SANTA SOFIA	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEL ACUEDUCTO VEREDA HORNILLAS MUNICIPIO DE SANTA SOFIA.	Obra \$ 3.078.008.093 Interventoria \$ 233.689.774 Supervision \$ 132.467.915 Valor Total \$ 3.444.165.782	EN CONTRATACIÓN

PROYECTOS DEL SGR - OCAD									
NO	ENTIDAD FINANCIADORA	MUNICIPIO	No. CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	%AVANCE	FECHA DE INICIO	VALOR INICIAL DEL PROYECTO INCL. INTERVENTORIA	VALOR REFORMULADO	ESTADO ACTUAL
23	BOYACÁ - FONDO REGIONAL DE REGALIAS OCAD	SAN LUIS DE GACENO	CTO OBRA: 009/2015 CTO INTER 005/2016	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	95%	04/04/2016	Obra: \$3.266.918.225,83 Interventoria: \$157.990.840,00 Total: \$ 3.424.909.066	N/A	SUSPENDIDO A LA ESPERA DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN SER TRAMITADOS POR EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO.
24	BOYACÁ - FONDO REGIONAL DE REGALIAS OCAD	TURMEQUE	CTO OBRA: 001/2016 CTO INTER 002/2016	CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE TURMEQUE	97,22%	02/03/2016	Obra: \$762.430.872,00 Interventoria: \$53.370.161,00 Total: \$ 815.001.033,00	N/A	PENDIENTE DE DAR REINICIO Y TERMINAR LA EJECUCIÓN
25	BOYACÁ - FONDO REGIONAL DE REGALIAS OCAD	CHINAVITA	CTO OBRA: 003/2016 CTO INTER 007/2015	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA	0%	04/04/2016	Obra: \$3.453.310.811 Interventoria: \$162.864.000,00 Total: \$3.616.174.811	\$ 686.102.172	PENDIENTE DE DAR REINICIO Y EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA
26	BOYACÁ - FONDO REGIONAL DE REGALIAS OCAD	BRICEÑO	CTO OBRA: 010/2015 CTO INTER 001/2016	CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO	0%	01/04/2016	Obra: \$982.487.272,08 Interventoria: \$68.779.838,67 Total: \$1.051.267.111	NA	LIQUIDADOS
27	BOYACÁ - FONDO REGIONAL DE REGALIAS OCAD, MUNICIPIO	COMBITA	CONTRATO DE OBRA No. 007 de 2019 (ESPB) CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 007 de 2019 (ESPB)	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL VEREDAS SANTA BÁRBARA. LAS MERCEDES, SAN RAFAEL Y SAN FRANCISCO PRIMERA ETAPA. (ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN VEREDA SANTA BÁRBARA) MUNICIPIO DE COMBITA	0%		Obra \$ 1.161.586.509 Interventoria \$ 81.110.400 Valor total \$ 1.242.696.909	NA	CONTRATADO, ADELANTANDO ACTIVIDADES PREVIAS AL ACTA DE INICIO.

VEHICULOS RECOLECTORES-ASEO									
NO	ENTIDAD FINANCIADORA	Municipio	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR	ESTADO ACTUAL				
28	SGP DEPARTAMENTO	BOYACÁ, CIÉNEGA, TIBANÁ Y ÚMBITA	FORTALECIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR PARA LOS MUNICIPIOS DE ALMEIDA, CHIVOR Y GARAGOA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	\$ 398.145.399,00	ENTREGADO AL MUNICIPIO DE TUTA EL CUAL YA SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN.				
29	SGP DEPARTAMENTO	TUTA Y SOTAQUIRÁ	FORTALECIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR PARA LOS MUNICIPIOS DE TUTA Y SOTAQUIRÁ, BOYACÁ	\$ 414.000.000,00	ENTREGADO AL MUNICIPIO DE TUTA EL CUAL YA SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN.				
30	SGP DEPARTAMENTO	ZETAQUIRA Y SAN EDUARDO, BOYACÁ.	FORTALECIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR PARA LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA Y SAN EDUARDO, BOYACÁ.	\$ 398.145.399,00	ENTREGADO AL MUNICIPIO DE TUTA EL CUAL YA SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN.				
31	SGP DEPARTAMENTO	SORACA	FORTALECIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR PARA EL MUNICIPIO DE SORACA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	\$ 293.252.294,00	EN EJECUCIÓN				
32	SGP DEPARTAMENTO	SANTA ROSA DE VITERBO	FORTALECIMIENTO A LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ	\$ 518.488.288,00	VIABILIZADO POR EL MDEVP - ENCONTRACIÓN				
33	SGP DEPARTAMENTO	ALMEIDA CHIVOR Y GARAGOA	FORTALECIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR PARA LOS MUNICIPIOS DE ALMEIDA, CHIVOR Y GARAGOA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	\$ 518.488.288,00	VIABILIZADO POR EL MDEVP - ENCONTRACIÓN				